

Утверждаю:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала

ОАО «ФСК ЕЭС»

Валдайского ПМЭС

 Прокофьев Д.М.

О Т З Ы В

по результатам опытно-промышленной эксплуатации аппаратуры АКСТ
РЗПА «Линия-Ц» на участке ПС 750кВ Опытная - ПС 750кВ Белый Раст

В период с « 25 » июля 2011г. по « 31 » марта 2012г. была проведена
опытная эксплуатация аппаратуры ВЧ связи АКСТ РЗПА «Линия-Ц» РЕ
1.223.007-02.4.4.39 на ВЛ 750 кВ — :

- ПС 750 кВ Опытная, станция «А» (1-ый полукомплект)
аппаратуры АКСТ РЗПА «Линия-Ц» 530-546/400-416 кГц;
- ПС 750кВ Белый Раст, станция «Б» (2-ой полукомплект)
аппаратуры АКСТ РЗПА «Линия-Ц» 400-416/530-546 кГц.

За период опытно-промышленной эксплуатации аппаратуры АКСТ
РЗПА «Линия-Ц» аварийные отключения («короткие замыкания») на данной
ВЛ 750 кВ отсутствовали. В нормальном режиме работы ВЛ 750 кВ пуски
ложных команд и отказы приема тестовых команд не зафиксированы.
Неисправности аппаратуры отсутствовали. В условиях нормального режима
ВЛ 750 кВ замечаний к работе аппаратуры нет.

По результатам опытно-промышленной эксплуатации можно
рекомендовать применение аппаратуры АКСТ РЗПА «Линия-Ц» на объектах ОАО
«ФСК ЕЭС» напряжением до 750 кВ.

Начальник СРЗА Валдайского ПМЭС



Верясов М.Н.